



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES DE TRECHOS DAS RUAS ESPIRITO SANTO, RUA PROJETADA A E TRAVESSA FRANCISCO LORENA DE SOUZA	REVISÃO 01
LOCAL:	RUA ESPÍRITO SANTO; RUA PROJETADA A E TRAVESSA FRANCISCO LORENA DE SOUZA - JARDIM MAGÁRIO, SETE BARRAS/SP	
MUNICÍPIO:	SETE BARRAS/SP	Atualizado: 06/12/2021

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		4.673,70	3.271,59	467,37	467,37	467,37
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%		40,00%	40,00%	20,00%
		511.471,83		204.588,73	204.588,73	102.294,37
3	GUIAS E SARJETAS	100,00%	20,00%	80%		
		114.566,95	22.913,39	91.653,56		
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	80,00%	20,00%		
		32.861,55	26.289,24	6.572,31		
5	DRENAGEM	100,00%	60,00%	40%		
		169.564,54	101.738,72	67.825,82		
6	MURO ALA COM DISSIPADOR	100,00%	50,00%	50,00%		
		10.457,90	5.228,95	5.228,95		
7	PASSEIOS / RAMPAS ACESSIBILIDADE	100,00%			50,00%	50,00%
		127.733,09			63.866,55	63.866,54
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%				100,00%
		4.757,74				4.757,74
Porcentagem			16,33%	38,56%	27,55%	17,56%
Custo			159.441,89	376.336,74	268.922,65	171.386,02
Porcentagem Acumulado			15,92%	53,57%	81,67%	100,000%
Custo Acumulado			159.441,89	535.778,63	804.701,28	976.087,30

Responsável pelo Tomador

DEAN ALVES MARTINS

Prefeito do Município

Responsável técnico pelo Orçamento

Arquiteto(a): SERGIO RICARDO MUNIZ

CREA-SP: 5060513627

ART/RRT: 28027230211709966