

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº do Contrato	Proponente/Tomador	Muni/Eípio/UF	Empreendimento (objeto)
0	Prefeitura Municipal de Sete Barras	Sete Barras/ SP	Construção - Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				SIMPLES	AEUM	SIMPLES	AEUM	SIMPLES	AEUM	SIMPLES	AEUM	SIMPLES	AEUM	SIMPLES	AEUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA	15.466,10	2,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	4.681,40	0,71%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	LIMPEZA DO TERRENO	1.160,52	0,18%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	CANTEIRO DE OBRA	9.624,18	1,46%	16,67	16,67	16,67	33,33	16,67	50,00	16,67	66,67	16,67	83,33	16,67	100,00
2	EDIFICAÇÃO	499.265,05	75,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	LOCAÇÃO DE OBRA	2.929,49	0,44%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	36.775,36	5,56%	35,00	35,00	65,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	38.326,92	5,79%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	30.871,38	4,67%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.5	LAJE PRÉ-MOLDADA	28.622,35	4,33%	-	-	-	-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.6	COBERTURA	82.126,67	12,42%	-	-	-	-	25,00	25,00	75,00	100,00		100,00		100,00
2.7	ESQUADRIAS	69.254,10	10,47%	-	-	10,00	10,00	10,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00
2.8	CONTRAPISO E PISOS INTERNOS	60.674,57	9,17%	-	-	-	-	-	-	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00
2.9	REVESTIMENTOS	66.366,60	10,03%	-	-	-	-	20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00		100,00
2.10	PINTURA	25.334,41	3,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
2.11	LOUÇAS E METAIS	15.146,34	2,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
2.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	6.995,92	1,06%	-	-	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	45,00	55,00	100,00		100,00
2.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO	7.708,88	1,17%	-	-	15,00	15,00	35,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00		100,00
2.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.543,64	3,41%	-	-	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	45,00	55,00	100,00		100,00
2.15	REDE DE LÓGICA	2.726,63	0,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00		100,00
2.16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.861,79	0,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
3	PLAYGROUND	8.087,35	1,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	PISO	3.440,35	0,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
3.2	EQUIPAMENTOS	4.647,00	0,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
4	PAISAGISMO/ CALÇAMENTO/ FECHAMENTO	134.762,39	20,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	CIRCULAÇÃO EXTERNA	38.726,34	5,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00		100,00
4.2	MURO DE ARRIMO	15.590,01	2,36%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.3	MURO DE DIVISA	47.519,51	7,18%	51,00	51,00		51,00		51,00		51,00	40,00	91,00	9,00	100,00
4.4	GRADIL E PORTÕES EXTERNOS	9.597,52	1,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
4.5	PAISAGISMO	467,30	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
4.6	PERGOLADOS	20.661,45	3,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
4.7	BANCOS	2.200,26	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
5	PASSEIO PÚBLICO	3.823,90	0,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total (R\$):	661.404,79		63.071,78	63.071,78	72.619,84	135.691,62	112.684,97	248.376,59	194.566,43	442.943,02	142.304,56	585.247,58	76.157,21	661.404,79
	Total (%):			9,54%	9,54%	10,98%	20,52%	17,04%	37,55%	29,42%	66,97%	21,52%	88,49%	11,51%	100,00%

Sete Barras/ SP quarta-feira, 6 de março de 2019

LoEal/Data

Responsável pelo Orçamento

Engenheiro(a): Lia Falsin

CREA: 5069516863/ SP

ART/RRT:

0

Responsável pelo Tomador

Dean Martins

Prefeito Municipal