



Prefeitura Municipal de Sete Barras

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Revitalização da Praça Matriz
Local: Rua José Carlos de Toledo, s/n, Centro

Data: 13/11/2018

SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
	1	30	60	90	120	150	180	
SERVIÇOS PRELIMINARES		45,51% R\$ 2.668,07	10,90% R\$ 638,97	10,90% R\$ 638,97	10,90% R\$ 638,97	10,90% R\$ 638,97	10,90% R\$ 638,97	R\$ 5.862,95
REFORMA DO PAVIMENTO- BAIA DO ÔNIBUS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 13.466,97	R\$ 13.466,97
COBERTURA PARA CALÇADA E PONTO DE ONIBUS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	35,00% R\$ 31.097,53	65,00% R\$ 57.752,55	R\$ -	R\$ 88.850,07
CANTEIROS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 1.993,92	R\$ 1.993,92
PALCO		R\$ -	20,00% R\$ 10.249,45	60,00% R\$ 30.748,35	20,00% R\$ 10.249,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.247,25
ÁREA DE CONVIVENCIA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 5.058,57	R\$ 5.058,57
REFORMA DO CORETO		R\$ -	20,00% R\$ 9.490,59	30,00% R\$ 14.235,89	50,00% R\$ 23.726,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.452,97
CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO		35,00% R\$ 35.686,36	40,00% R\$ 40.784,42	25,00% R\$ 25.490,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.961,04
DEMOLIÇÃO DO DEPÓSITO		R\$ -	100,00% R\$ 6.954,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.954,89
PLAYGROUND		R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00% R\$ 12.459,40	47,10% R\$ 19.561,26	22,90% R\$ 9.510,68	R\$ 41.531,34
LIMPEZA DO PISO DA PRAÇA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 17.487,69	R\$ 17.487,69
ILUMINAÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 9.580,58	50,00% R\$ 9.580,58	R\$ 19.161,17
SISTEMA HIDRÁULICO - ÁGUA PLUVIAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 14.101,11	R\$ -	R\$ 14.101,11
PROJETOS EXECUTIVOS		100,00% R\$ 10.469,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.469,96
TOTAL		R\$ 48.824,39	R\$ 68.118,32	R\$ 71.113,48	R\$ 78.171,84	R\$ 101.634,48	R\$ 57.737,39	R\$ 425.599,91

Engª: Lia Falsin
CREA: 5069516863
ART: 28027230181128476