



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA PISTA DE LAÇO COMPRIDO E TRÊS TAMBORES

DATA: 04/11/2022

LOCAL: RUA PROJETADA UM, VILA IPIRANGA. SETE BARRAS/SP

	MÊS 1 30	MÊS 2 60	MÊS 3 90	MÊS 4 120	MÊS 5 150	MÊS 6 180	MÊS 7 210	MÊS 8 240	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00% R\$ 3.278,97	50,00% R\$ 3.278,97							R\$ 6.557,93
2 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA		20,00% R\$ 56.611,53	25,00% R\$ 70.764,42	20,00% R\$ 56.611,53	10,00% R\$ 28.305,77	25,00% R\$ 70.764,42			R\$ 283.057,67
3 CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO				30,00% R\$ 54.005,62	25,00% R\$ 45.004,68	20,00% R\$ 36.003,75	25,00% R\$ 45.004,68		R\$ 180.018,73
4 PASSEIO					25,00% R\$ 9.046,84	20,00% R\$ 7.237,47	30,00% R\$ 10.856,20	25,00% R\$ 9.046,84	R\$ 36.187,34
5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20,00% R\$ 34.661,44			10,00% R\$ 17.330,72	20,00% R\$ 34.661,44	20,00% R\$ 34.661,44	20,00% R\$ 34.661,44	10,00% R\$ 17.330,72	R\$ 173.307,22
6 ESCADA						20,00% R\$ 6.025,95	50,00% R\$ 15.064,87	30,00% R\$ 9.038,92	R\$ 30.129,74
7 ESPAÇO DE APOIO ÀS COMPETIÇÕES					20,00% R\$ 4.701,74	50,00% R\$ 11.754,35	30,00% R\$ 7.052,61		R\$ 23.508,69
TOTAL	R\$ 37.940,41	R\$ 59.890,50	R\$ 70.764,42	R\$ 127.947,88	R\$ 121.720,47	R\$ 166.447,37	R\$ 112.639,81	R\$ 35.416,48	R\$ 732.767,32

ASSINADO DIGITALMENTE
DEAN ALVES MARTINS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
SERGIO RICARDO MUNIZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Responsável pelo Tomador
DEAN ALVES MARTINS
Prefeito do Município de Sete Barras

Responsável Técnico
Engenheiro: Sérgio Ricardo Muniz
CREA/SP: 5060513627
ART: 28027230221035338