



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Construção de Pavilhão Turístico Multicultural

Local: Rua Benjamim Constant, s/n, Centro

Item	Discriminação	R\$ Valor	1° mês	(%)	2° mês	(%)	3° mês	(%)	4° mês	(%)	5° mês	(%)	6° mês	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.516,28	14.516,28	100,00%										
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.483,51	3.483,51	100,00%										
3	FUNDAÇÃO	68.853,98	13.770,80	20,00%	55.083,18	80,00%								
4	CONTRAPISO	31.374,06			9.412,22	30,00%	21.961,84	70,00%						
5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	58.154,84			17.446,45	30,00%	40.708,39	70,00%						
6	SUPERESTRUTURA	280.617,36			112.246,94	40,00%	168.370,42	60,00%						
7	REVESTIMENTO	88.426,44					35.370,58	40,00%	53.055,86	60,00%				
8	PINTURA	43.477,44									21.738,72	50,00%	21.738,72	50,00%
9	ESQUADRIAS	56.773,47					39.741,43	70,00%	17.032,04	30,00%				
10	LOUÇAS E METAIS	21.412,15							21.412,15	100,00%				
11	ACESSÓRIOS	22.588,09									22.588,09	100,00%		
12	COBERTURA	62.285,77			12.457,15	20,00%	24.914,31	40,00%	24.914,31	40,00%				
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	69.104,68					27.641,87	40,00%	27.641,87	40,00%	13.820,94	20,00%		
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	47.333,20					23.666,60	50,00%	23.666,60	50,00%				
15	PAISAGISMO	2.447,21											2.447,21	100,00%
16	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	3.181,16											3.181,16	100,00%
17	LIMPEZA FINAL	5.062,46											5.062,46	100,00%
SUBTOTAL		879.092,09	31.770,59	3,61%	206.645,95	23,51%	382.375,43	43,50%	167.722,83	19,08%	58.147,74	6,61%	32.429,54	3,69%
TOTAL ACUMULADO			31.770,59	3,61%	238.416,54	27,12%	620.791,97	70,62%	788.514,80	89,70%	846.662,54	96,31%	879.092,09	100,00%

ASSINADO DIGITALMENTE
SERGIO RICARDO MUNIZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Responsável técnico

Eng^o: Sergio Ricardo Muniz

CREA: 5060513627

ART: 28027230231790802