



Prefeitura Municipal de Sete Barras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:	Construção de Cemitério Municipal no Município de Sete Barras	BDI 1 : 22,47%
LOCAL:	Estrada do Areadinho - Sete Barras -SP	Não Desonerado
MUNICÍPIO:	Sete Barras - SP	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,71% R\$ 18.956,41	98,00% R\$ 18.577,28	0,50% R\$ 94,78	0,50% R\$ 94,78	0,50% R\$ 94,78	0,50% R\$ 94,78
2	DEMOLIÇÕES	11,17% R\$ 123.689,75	80,00% R\$ 98.951,80	20,00% R\$ 24.737,95	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
3	VELÓRIO	22,46% R\$ 248.602,43	10,00% R\$ 24.860,24	30,00% R\$ 74.580,73	30,00% R\$ 74.580,73	20,00% R\$ 49.720,49	10,00% R\$ 24.860,24
4	PORTAL	9,83% R\$ 108.842,75	- R\$ -	20,00% R\$ 21.768,55	35,00% R\$ 38.094,96	30,00% R\$ 32.652,83	15,00% R\$ 16.326,41
5	TUMULO	9,77% R\$ 108.171,19	- R\$ -	20,00% R\$ 21.634,24	35,00% R\$ 37.859,92	30,00% R\$ 32.451,36	15,00% R\$ 16.225,68
6	PAVIMENTAÇÃO	12,62% R\$ 139.641,56	- R\$ -	20,00% R\$ 27.928,31	35,00% R\$ 48.874,55	30,00% R\$ 41.892,47	15,00% R\$ 20.946,23
7	PAISAGISMO	3,65% R\$ 40.355,30	- R\$ -	- R\$ -	10,00% R\$ 4.035,53	30,00% R\$ 12.106,59	60,00% R\$ 24.213,18
8	MUROS	20,07% R\$ 222.172,81	10,00% R\$ 22.217,28	30,00% R\$ 66.651,84	25,00% R\$ 55.543,20	25,00% R\$ 55.543,20	10,00% R\$ 22.217,28
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3,92% R\$ 43.337,09	- R\$ -	20,00% R\$ 8.667,42	35,00% R\$ 15.167,98	35,00% R\$ 15.167,98	10,00% R\$ 4.333,71
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,59% R\$ 50.773,22	- R\$ -	10,00% R\$ 5.077,32	35,00% R\$ 17.770,63	35,00% R\$ 17.770,63	20,00% R\$ 10.154,64
11	LIMPEZA FINAL	0,21% R\$ 2.343,89	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 2.343,89
VALOR MENSAL DA OBRA		R\$ 1.106.886,40	14,87% R\$ 164.606,61	22,69% R\$ 251.141,14	26,38% R\$ 292.022,28	23,25% R\$ 257.400,32	12,80% R\$ 141.716,05
VALOR ACUMULADO			14,87% R\$ 164.606,61	37,56% R\$ 415.747,75	63,94% R\$ 707.770,03	87,20% R\$ 965.170,35	100,00% R\$ 1.106.886,40

Sete Barras - SP terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Responsável pelo Tomador

Dean Martins
Prefeito do Município de Sete Barras

Responsável técnico pelo Orçamento

Engenheiro(a): Roberto Hernani Ramalho da Silva
CREA: 5070073997
ART/RRT: 28027230191503949