



PREFEITURA DE SETE BARRAS
"O OURO VERDE DO VALE"

8.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
OBJETO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE EMEI TEMPO FELIZ								
LOCAL: RUA ASCENDINA AUGUSTA DUARTE - JARDIM MAGÁRIO								
BDI: 23,00%								
TABELA: FDE - 01/2022								
Código Etapa	Descrição Etapa	Valor Orçado	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.813,26						
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 6.939,59						
3	FUNDAÇÃO	R\$ 12.860,08						
4	ESTRUTURA	R\$ 12.165,58						
5	ALVENARIA	R\$ 11.483,17						
6	FORRO	R\$ 15.596,38						
7	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	R\$ 29.317,81						
8	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 6.844,14						
9	SERVIÇOS HIDRÁULICOS	R\$ 6.294,77						
10	SERVIÇOS ELÉTRICOS	R\$ 5.486,50						
11	COBERTURA	R\$ 10.403,81						
12	ESQUADRIAS	R\$ 15.363,40						
13	DRENAGEM	R\$ 4.276,10						
14	MURO DE ARRIMO	R\$ 10.995,23						
15	PINTURA	R\$ 13.250,55						
VALOR TOTAL		R\$ 165.090,37	R\$ 33.386,65	R\$ 11.580,40	R\$ 17.565,96	R\$ 74.780,97	R\$ 14.525,84	R\$ 13.250,55

8.2 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Fundamentado na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a seleção será feita por meio de processo licitatório, na modalidade Concorrência, tipo menor preço global, atendendo aos requisitos da contratação.

8.3 ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 9 O valor estimado para a contratação deste objeto é de **R\$ 200.201,61** (Duzentos mil, Duzentos e um Reais e sessenta e um Centavos) sendo **R\$ 198.550,71** (Cento e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e cinquenta Reais e Setenta e um Centavos) provenientes da Secretaria Estadual de Educação e **R\$ 1.650,90** (Um Mil seiscentos e Cinquenta Reais e Noventa Centavos) de recursos próprios municipais.