

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO VOTUPOCA-ESTRADA DA RAPOSA STB-478	Valor da Obra:	R\$ 668.485,41	 PREFEITURA DE SETE BARRAS "O OURO VERDE DO VALE"
Local: MUNICIPIO DE SETE BARRAS	Prazo da Obra:	03 (TRÊS) MÊSES	
Base: CDHU (sem desoneração) versão 201/FEV2026	Data da edição:	06/07/2026	

BDI 20,97%

Item	Descrição	1º Mês				2º Mês				3º Mês				Valor do Item (R\$)	Participação (%)
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
		1.158,48				-				-				R\$ 1.158,48	0,17%
1.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA														
		330.637,52				330.637,52				-				R\$ 661.275,03	98,92%
1.3	SINALIZAÇÃO														
										6.051,90				R\$ 6.051,90	0,91%
Total Mensal (R\$)		R\$ 331.796,00				R\$ 330.637,52				R\$ 6.051,90				R\$ 668.485,41	100,00%
Percentual Mensal(%)		49,63%				49,46%				0,91%				100,00%	

Diretor de Planejamento, Obras e Projetos
SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
CREA-SP N° 5061228466