



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO: Pavimentação e Obras Complementares em diversas Ruas do Município - Lote 1

LOCAL: Sete Barras - SP

DATA: 24/03/2022

BDI: 24,67% - Acórdão nº 2622/2013 - TCU Construção de Rodovias e Ferrovias

TABELA: CDHU-183 S/ Desoneração

Item	Rua / Estrada	Unid.	Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	% Participação
1	José Lopes	Mês	R\$ 141.348,31	R\$ 23.986,81	R\$ 50.899,53	R\$ 41.104,09	R\$ 25.357,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,08%
3	São Gabriel	Mês	R\$ 400.300,77					R\$ 67.931,04	R\$ 144.148,31	R\$ 116.407,46	R\$ 71.813,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	22,87%
4	Rua 2	Mês	R\$ 137.083,60					R\$ 23.263,09	R\$ 49.363,80	R\$ 39.863,91	R\$ 24.592,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,83%
5	Projetada 1	Mês	R\$ 173.971,59					R\$ 29.522,98	R\$ 62.647,17	R\$ 50.590,94	R\$ 31.210,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,94%
7	Espirito Santo	Mês	R\$ 112.340,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.064,10	R\$ 40.453,64	R\$ 32.668,48	R\$ 20.153,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,42%
10	Estrada Itaicy	Mês	R\$ 536.931,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.117,19	R\$ 193.348,85	R\$ 156.139,53	R\$ 96.325,43	30,68%
11	Rua Projetada	Mês	R\$ 248.123,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.106,60	R\$ 89.349,37	R\$ 72.154,40	R\$ 44.513,40	14,18%
	Total		R\$ 1.750.099,06	R\$ 23.986,81	R\$ 50.899,53	R\$ 41.104,09	R\$ 25.357,88	R\$ 139.781,21	R\$ 296.612,92	R\$ 239.530,79	R\$ 147.771,06	R\$ 133.223,79	R\$ 282.698,22	R\$ 228.293,93	R\$ 140.838,83	100,00%
	% Percentual Mensal			1,37%	2,91%	2,35%	1,45%	7,99%	16,95%	13,69%	8,44%	7,61%	16,15%	13,04%	8,05%	100,00%

Prefeito Municipal
Dean Alves Martins
CPF: 039.256.788-16

Secretário de Planejamento, Obras e Projetos
Engenheiro:Sérgio Ricardo Muniz
CREA: 5060513627